

Контрольный чек-лист согласования

Перед выпуском рабочей документации убедитесь, что:

- ☐ Шахты и отверстия согласованы с архитектором, обеспечен монтажный доступ
- ☐ Выпуски из здания не пересекают фундаменты и согласованы с КР
- ☐ Отсутствуют пересечения трубопроводов с несущими элементами (балки, колонны)
- ☐ Трассы разведены с электрическими кабелями, выполнены требования ПУЭ
- ☐ Высота прокладки труб обеспечивает нормативную высоту помещений
- ☐ Все пересечения с воздуховодами проверены и разрешены
- ☐ Задания на гильзы и закладные выданы конструкторам