

Чек-лист перед отправкой модели

Перед отправкой модели на координацию проверьте:

- ☐ Все трассы привязаны к нужным уровням и стоят на правильных отметках, нет пересечений «в теле» с конструкциями и другими инженерными системами (проверка в Navisworks)
 - ☐ Противопожарные клапаны расставлены у пересечений воздуховодами противопожарных преград (стен, перекрытий)
 - ☐ В свойствах клапанов, огнестойких вкладышей и транзитных воздуховодов указаны требуемые пределы огнестойкости
 - ☐ Для систем дымоудаления указан тип исполнения и смоделированы дымоприемные устройства согласно методике расчета
 - ☐ Все семейства оборудования подключены к сетям и являются частью систем
 - ☐ Сформированные из модели ведомости оборудования полные и корректные
-