

Чек-лист инженера ОВ перед сдачей проекта

- ☐ Минимальные высоты помещений соответствуют нормативным требованиям и позволяют размещение всех инженерных систем
- ☐ Помещения для размещения оборудования (котельная, вентиляционная камера) выделены и согласованы архитектором
- ☐ Трехмерная В I М-модель системы ОВ создана и проверена на коллизии в Navisworks (отсутствуют конфликты с КР, ЭОМ, ВК)
- ☐ Все смежные разделы дали письменное согласование на узловые чертежи
- ☐ Реестр согласованных документов заполнен и подписан главными специалистами всех разделов
- ☐ Узловые и детализовочные чертежи содержат все необходимые размеры и ссылки на нормативные документы
- ☐ Протоколы технических совещаний оформлены надлежащим образом и переданы Заказчику
- ☐ Матрица рисков актуальна, все идентифицированные проблемы имеют план разрешения